

**Акт
осмотра и выборочных замеров объемов выполненных работ
по текущему ремонту помещений ГБПОУ ВПК**

г. Великие Луки

11 марта 2016 года

В связи с проведением выездной проверки правомерности расходования субсидий из федерального бюджета, предоставленных Псковской области в 2015 году на реализацию мероприятий государственной программы Псковской области «Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения», в соответствии с приказом УФК по Псковской области «О назначении контрольного мероприятия» от 04.03.2016 года №35 и на основании приказа ГБПОУ ВПК от 11.03.2016г. №45-од, комиссией в составе: директора ГБПОУ ВПК Гордеевой Е.М., заместителя директора Дряхленкова С.В., заместителя директора Терехова В.Ф., заместителя главного бухгалтера Николаевой Е.А., в присутствии главного контролера-ревизора ТУ Росфиннадзора в Псковской области Каковко Л.Н. проведен осмотр и выборочные замеры фактически выполненных работ по текущему ремонту помещений ГБПОУ ВПК.

1. В ходе выборочного осмотра и замеров выполненных работ по текущему ремонту коридора, раздевалки и подсобных помещений (фойе спортивного зала) учебного корпуса ГБПОУ ВПК по адресу: г. Великие Луки, пер. Вокзальный д. 17 по акту о приемке выполненных работ №1 от 21.12.2015г. (организация - подрядчик - ООО «Созидатель») установлено:

№№ поз. акта	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ	Единица измерения	Объем выполненных работ по акту о приемке выполненных работ	Объем фактически выполненных работ	Завышение, занижение	Примечание
Раздел 1 Отделочные работы. Потолки коридора и раздевалки							
4	ФЕР 15-04-005-02	Окраска вододисперсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям потолков	кв.м	188,2	188,2		Выполнено
Раздел 2 Отделочные работы. Стены коридора и замена люка в полах раздевалки							
5	ФЕР 15-04-007-01	Окраска вододисперсионными акриловыми составами по штукатурке стен и откосов	кв.м	402,06	402,06		Выполнено
7	ФЕР 17-01-002-04	Установка поручней для людей с ограниченными возможностями	м	21,0	21,0		Выполнено
Раздел 3 Замена дверных блоков в раздевалке							
1,2	ФЕР 10-01-039-01	Установка блоков дверных	кв.м	2,8	2,8	-	Выполнено
Раздел 4 Санузел напротив фойе							
1	ФЕР 17-01-002-04	Установка поручней для инвалидов и пандус-рампы для преодоления ступени	шт	3	3		Выполнено (поручень для унитаза-1 шт., поручень для умывальников -1 шт., пандус-рампа-1

2	ФЕР 17-01-001-14	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды	шт	1	1		Выполнено
3	ФЕР 10-01-015-01	Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах	кв.м	15,5	15,5		Выполнено
Раздел 5 Подсобные помещения №49 и №50 (фойе спортзала)							
1	ФЕР 10-05-011-02	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов	кв.м	12,4	12,4		Выполнено
7	ФЕР 15-04-024-03	Простая окраска масляными составами полов	кв.м	17,9	17,9		Выполнено
9	ФЕР 15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными составами по штукатурке стен и откосов	кв.м	103,14	103,14		Выполнено
13	ФЕР 11-01-036-04	Устройство покрытий пола из линолеума	кв.м	12,4	12,4	-	Выполнено

Расхождений с актом о приемке выполненных работ №1 от 21.12.2015г. не установлено.

2. В ходе выборочного осмотра и замеров выполненных работ по текущему ремонту спортзала учебного корпуса ГБПОУ ВПК по адресу г. Великие Луки пер. Вокзальный д. 17 по акту о приемке выполненных работ №1 от 21.12.2015г. (организация-подрядчик - ООО «Агрострой») установлено:

Раздел 1 Проемы							
2	ФЕР 10-01-034-08	Установка оконных блоков из ПВХ с площадью проема более 2 кв.м	кв.м	18,34	18,34		Выполнено
3	ФЕР 10-01-034-02	Установка оконных блоков из ПВХ с площадью проема более 3,5 кв.м	кв.м	30,04	30,04		Выполнено
Раздел 2 Отделочные работы. Потолки							
2	ФЕР 62-01-002	Окраска потолка	кв.м	182,6	182,6	-	Выполнено
Раздел 3 отделочные работы. Стены							
6	ФЕР 15-04-007-0	Окраска водно-дисперсионными составами акриловыми стен и откосов	кв.м	343,36	343,36		Выполнено
Раздел 4 Полы							
9	ФЕРр 62-11-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов	кв.м	159,1	159,1		Выполнено

Расхождений с актом о приемке выполненных работ №1 от 21.12.2015г. не установлено.

3. При осмотре выполненных работ по текущему ремонту коридоров и санузлов помещений ГБПОУ ВПК по адресу г. Великие Луки, ул. Глинки д. 36 (учебный корпус) и ул. Глинки д.41 (общежитие) по акту о приемке выполненных работ №1 от 21.12.2015г. (организация-подрядчик — ООО «ТПК «Стройдизайн») установлено:

№№ поз. акта	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ	Единица измерения	Объем выполненных работ по акту о приемке выполненных работ	Объем фактически выполненных работ	Завышение, занижение	Примечание
Раздел 1 Санузел в общежитии (ул. Глилки д.41)							
9	ФЕР 15-101-0256	Гладкая облицовка стен керамической плиткой	кв.м	40,41	40,41		Выполнено
11	ФЕР 10-01015-01	Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах	кв.м	10,0	10,0		Выполнено
15	ФЕР 10-01039-01	Установка блоков дверных (2 шт.)	кв.м	3,99	3,99		Выполнено
19	ФЕР 10-01034-08	Установка оконных блоков из ПВХ площадью проема более 2 кв.м.	кв.м	3,12	3,12		Выполнено
54	ФЕР 17-01003-01	Установка унитазов с бачком	шт	3	3	-	Выполнено
57	ФЕР 17-01001-14	Установка умывальников с подводкой холодной и горячей воды	шт	1	1		Выполнено
60	ФЕР 17-01002-03	Установка смесителей	шт	1	1	-	Выполнено
61	ФЕР 17-01002-04	Установка поручней для инвалидов	шт	2	2		Выполнено, (поручень для умывальника -1шт., поручень для унитаза -1 шт.)
Раздел 2 Санузел (учебный корпус ул. Глилки 36)							
64	ФЕР 17-01002-04	Установка поручней для инвалидов	шт	8	8		Выполнено. (поручень для умывальника -2шт., поручень для унитаза -2 шт., поручень настенный -5 шт.)
65	ФЕР 17-01001-14	Установка умывальников с подводкой холодной и горячей воды	шт	2	2		
71	ФЕР 10-01015-01	Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах	кв.м	14,16	14,16		Выполнено.

Раздел 3 Проемы							
2	ФЕР 10-01039-0 3	Установка внутренних дверных блоков	кв.м	2,1	2,1		Выполнено.
Раздел 5 Отделочные работы. Стены.							
16	ФЕР 17-01002-0 4	Установка поручней для инвалидов (коридор 1 этажа)	шт	12	12		Выполнено.

Расхождений с актом о приемке выполненных работ №1 от 21.12.2015г.
подрядчик - ООО «ТПК «Стройдизайн») не установлено.

4. При осмотре выполненных работ по текущему ремонту классов №10 и №11 ГБПОУ
ВПК по адресу г. Великие Луки, ул. Глинки д.36 (учебный корпус) по акту о приемке
выполненных работ №1 от 21.12.2015г. (подрядчик - ИП Кудрявцев А.А.) установлено:

Раздел 1 Проемы.							
2	ФЕР 10-01039- 03	Установка внутренних дверных блоков	кв.м	2,1	2,1		Выполнено.
8	ФЕР 10-01034-0 8	Установка оконных блоков из ПВХ площадью проема более 2 кв.м.	кв.м	17,3	17,3		Выполнено.
Раздел 4 Полы.							
33	ФЕР 11-01036-0 4	Устройство покрытий из линолеума	кв.м	73,05	73,05	-	Выполнено.

Расхождений с актом о приемке и выполнении работ №1 от 21.12.2015 г. (подрядчик – ИГ Кудрявцев А.А.)
не установлено

Комиссия:

Директор ГБПОУ ВПК

Заместитель директора

Заместитель директора

Заместитель главного бухгалтера

В присутствии:

Главный контролер-ревизор ТУ Росфиннадзора
в Псковской области

Е.М. Гордеева

С.В Дряхленков

В.Ф Терехов

Е.А. Николаева

Л.Н. Каковко